ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU

KONTROLA HŘIŠŤ 2008 - REKAPITULACE

	Hřiště	požadované parametry	přehled zjištěných závad	termín odstranění	poznámka	odstraněno	udělena licence	zasláno potvrzení
1.	Brno	B	- Obnovit vodorovného značení - Obnovit nátěr branek dle specifikace (konstrukce červená, vnitřní tyče bílé) - Osadit Mirelonem všechny sloupky uchycení sítí, tedy i vzpěry na bocích – ve výši 2m nad hranu mantinelu - Vyznačit na sítích viditelně 2m linii nad hranou mantinelu	31.8.2008				
2.	České Budějovice - Pedagog	B	- Nátěr branek neodpovídá specifikaci (vnitřní tyče mají být bílé – aktuálně jsou červené). Vzhledem k zachovalému nátěru branek doporučujeme uvést do správné podoby až pro sezónu 2009-2010.	31.8.2009	*závada nemá vliv na udělení licence*		**B**	
3.	**Dobřany**	**A2**	- Doplnit šatny o lavice - Hřiště nedisponuje 2 dvířky na střídačky nutnými pro Extraligu hokejbalu!	31.8.2008	*13.8.2008: zaslána žádost o výjimku na 2 dvířka do 31.10.08*			
4.	Heřmanův Městec	B	- Omýt mantinely - vyčist - Upravit lavičku na střídačce hostí – doplnit po celé délce střídačky - Obnovit nátěr branek - Nutné řešení vstupních schodů do areálu – za vlhka silně nebezpečné!	31.8.2008				
5.	**Hodonín**	**A2**	- Hřiště nedisponuje plastovými mantinely a 2 dvířky předepsanými pro Extraligu hokejbalu! - Osvětlení hřiště dle naměřených hodnot nemá ve všech místech předepsanou výši 400lx nutnou pro utkání Extraligy hokejbalu. - Střídačky nejsou osazeny stříškou, která by zamezila přístup diváků k hráčům či vhození předmětu na střídačku - Obnovit vodorovné značení a zamezit viditelnosti původního značení před rozšířením hřiště - Obnovit nátěr konstrukcí v areálu hřiště - Hřiště nedisponuje bílými sítěmi předepsanými pro Extraligu hokejbalu - Branky nebyly v době kontroly k dispozici z důvodu zakoupení nových – nutno osadit polstry a nátěr provést dle specifikace	12.9.2008				
6.	**Hradec Králové**	**A2**	- Hřiště nedisponuje 2 dvířky předepsanými pro Extraligu hokejbalu! - Osvětlení hřiště dle naměřených hodnot nemá ve všech místech předepsanou výši 400lx nutnou pro utkání Extraligy hokejbalu. - Hřiště nedisponuje bílými sítěmi předepsanými pro Extraligu hokejbalu - Obnovit vodorovné značení - Opravit prasklou tyč držení sítě v rohu na straně branky domácích - Obnovit nátěr branek dle specifikace	31.8.2008				
7.	Jihlava	B	- Obnovit vodorovného značení - Spravit záda střídačky hostí – prasklý plastový díl - Obnovit nátěr branek dle specifikace (konstrukce červená, vnitřní tyče bílé)	31.8.2008				
8.	Jindřichův Hradec	B	- Obnova nátěru branek - Obnovení vodorovného značení - Opravit osazení sloupků Mirelonem do výše 1m od hrany mantinelu – trvalé připevnění - Doplnění šatny hostů o lavice a věšáky - Výměna poškozených madel - Osazení sítí do vnitřní strany hřiště a jejich vypnutí	31.8.2008				
9.	Karviná	B	- Obnovit vodorovné a svislé značení - Obnovit nátěr branek - V době kontroly byla prováděna rekonstrukce střídaček a trestné lavice – nutné zaslat fotodokumentaci včetně rozměrů po jejím dokončení	31.8.2008				
10.	**Kladno ZS**	**A2**	- Hřiště nedisponuje bílými sítěmi předepsanými pro Extraligu hokejbalu!	31.8.2008	*21.8.2008: žádost o výjimku z důvodů přestavby hokejbalové arény Kladno v sezóně 2008 - 2009.*			

11.	**Letohrad**	**A2**	**- BEZ ZÁVAD!**				**A2**	
12.	Litoměřice	B	- Obnova svislého značení v místech poškození - Odstranit prahy u střídaček a trestné lavice - U střídačky hostů odstranit podpůrný sloup - Časomíra není z pohledu střídaček a TL vidět! Přesunutí časomíry do míst s viditelností z těchto míst nebo umístění elektronického info-panelu na střídačku hostí, aby byly všechny údaje hostujícímu týmu k dispozici.	31.8.2008				
13.	Mladá Boleslav	B	- Obnova nátěru mantinelů tak, aby bylo odstraněn současný stav oprýskání barvy z roku 2007 - Vyspravit potrhané sítě za brankami a provést jejich vypnutí - Pás ve výši 2m má nedostatečnou viditelnost – umístit širší pásku – minimálně o velikosti 1 oka sítě - Hřiště nedisponuje šatnami v dosahu určeném standardem pro Extraligu mládeže! Šatny jsou vzdáleny v přízemí budovy mimo areál přes rušnou silnici – v nejbližší době bude zahájena výstavba šaten přímo v areálu hřiště.	31.8.2008				
14.	**Most**	**A1**	- Obnova vodorovného značení - Hřiště nedisponuje plastovými mantinely a 2 dvířky nutnými pro Extraligu hokejbalu! Na základě předem zaslané žádosti o výjimku se předpokládá splnění uvedených prací v její žádosti – tj. obnova nátěru mantinelů a madel včetně obroušení ostrých hran madel v poškozených částech	31.8.2008	*7.8.2008: zaslána žádost o výjimku na 2 dvířka a plastové mantinely pro sezónu 2008-2009*			
15.	Nové Strašecí	**B**	- Obnovit vodorovného značení - Vyměnit prasklé madlo u trestné lavice - Doplnit vyznačovací pásku za brankou domácích ve výši 2m nad hranu mantinelu	31.8.2008				
16.	**Opava**	**A2**	- Hřiště nedisponuje 2 dvířky předepsanými pro Extraligu hokejbalu! - Osvětlení hřiště dle naměřených hodnot nemá ve všech místech předepsanou výši 400lx nutnou pro utkání Extraligy hokejbalu. - Hřiště nedisponuje bílými sítěmi předepsanými pro Extraligu hokejbalu - Obnovit vodorovné a svislé značení - Opravit prasklá záda u střídačky domácích - Vyměnit prasklé dílce mantinelů	31.8.2008				
17.	Ostrava	B	- Obnovit vodorovné značení - Obnovit nátěr branek – červená konstrukce - Doplnit sloupky sítí o Mirelon do výše 1m v místech poškození - Vyměnit prasklé madlo za brankou domácích a na střídačce domácích	31.8.2008				
18.	Pardubice - Polabiny	B	- Obnovit vodorovné značení - Doplnit podlahu do střídaček a trestné lavice - Doplnit polstr střední tyče u branek místo dosavadního Mirelonu	31.8.2008				
19.	Pardubice - Svítkov	B	- Dokončení výstavby zázemí - šaten a sociální zařízení – po dobu rekonstrukce bude probíhat provizorní provoz. Při pořadatelství domácích utkání je oddíl povinen zajistit vytápěnou šatnu a sprchy v areálu.	30.11.2008				
20.	**Plzeň - Lochotín**	**A1**	**V době kontroly (12.8.2008) nebyla hala dosud připravena na udělení licence. Proběhlo základní měření rozměrů hřiště a prohlídka připravovaného zázemí haly. Před startem soutěže je nutná prohlídka dokončené haly.**	12.9.2008				
21.	Praha - Čimice	B	- Obnova vodorovného značení - Změnit body pro vhazování ve středním pásmu na správné značení - Dvířka pro časoměřiče – při kontrole chyběla západka pro vyrovnání vyosení mantinelu - Vyspravit potrhané sítě za brankami - Obnova bílého nátěru mantinelu v místech poškození a u nových desek - Obnova nátěru branek – červená konstrukce (tyčky, břevno)	31.8.2008				

22.	**Praha - Palmovka**	**A2,B**	PALMOVKA 1 - ASFALT: - Chybí tribuna s kapacitou pro 100 diváků! - Plošina pro kameru je umístěna na vedlejším hřišti – přesun na hřiště 1! - Doplnění šatny hostů o lavice a věšáky (pro extraligu k dispozici 2 šatny v hlavní budově) - V šatně rozhodčích umístit noý sprchový kout a místnost vymalovat - Branky nebyly v době kontroly osazeny sítěmi a polstry (byly však předloženy k náhledu) PALMOVKA 2 - LOBA: - Výměna prasklých desek mantinelu za brankou hostí (2x) - Vyspravení potrhaných sítí - Dvířka u střídaček vyoseny o cca 5cm (závada již z roku 2007!) - Branky nebyly v době kontroly osazeny sítěmi a polstry (byly však předloženy k náhledu)	31.8.2008				
23.	Přelouč	B	- Obnovit vodorovné a svislé značení - Doplnit ulomenou část lavice na střídačce domácích - Obnovit nátěr branek	31.8.2008				
24.	Rakovník	B	- Obnovit vodorovné značení - Doplnit zábradlí podél mantinelu po obou stranách hřiště - Změnit umístění závěsných reklam na sítích za brankami tak, aby nebyla skryta páska označující 2m linii nad hranou mantinelu - Obnovit nátěr branek dle specifikace	31.8.2008				
25.	Třemošná	B	- Doplnění rohože u trestné lavice	31.8.2008				
26.	Třinec	B	- Obnovit vodorovné značení - Obnovit nátěr branek – červená konstrukce	31.8.2008				
27.	**Ústí nad Labem**	**A2**	- Obnova svislého značení v místech poškození - Hřiště nedisponuje dvěmi dvířky u střídaček nutnými pro Extraligu hokejbalu! - Hřiště nedisponuje osvětlením s parametry pro Extraligu hokejbalu! - Doplnit zábradlí u tribuny na straně střídaček - Vzhledem k velikosti šaten je podmínkou pro extraligové týmy dávat k dispozici 2 šatny	31.8.2008	*21.8.2008: žádost o výjimku na osvětlení pro sezónu 2008-2009*			
28.	**Vlašim** (světla)	**A2**	- Hřiště nedisponuje plastovými mantinely a 2 dvířky předepsanými pro Extraligu hokejbalu! - Osvětlení hřiště dle naměřených hodnot nemá ve všech místech předepsanou výši 400lx nutnou pro utkání Extraligy hokejbalu.	31.8.2008				
29.	Vsetín	B	- Obnovit svislé značení v místech poškození	31.8.2008				
30.	Zlín	B	- Obnovit vodorovného značení - Obnovit svislé značení - Osadit sloupky sítí Mirelonem do výše 1m nad hranu mantinelu	31.8.2008				

Zpracoval: Josef Kozel - STK ČMSHb Dne: 25.8.2008
tel.: 603 312 060